

# CHECK-LIST DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DO TIPO ESCADA ENCLAUSURADA A PROVA DE FUMAÇA - DUTOS (EPF-DUTOS) – RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO

VERSÃO 1.0				
CHECK-LIST ESCADA À PROVA DE FUMAÇA (EPF - DUTOS) - RENOVAÇÃO				
Item	Requisitos para Inspeção	C	NC	NA
1	Para a Inspeção da EPF o vistoriador deverá estar de posse do Projeto de Proteção Contra Incêndio e Pânico (PPCIP).			
2	<b>Generalidades – Condições em Planta</b>			
2.1	Verificar se não houve alteração do projeto arquitetônico de forma a alterar as condições das saídas de emergência;			
3	<b>Da caixa de escada EPF</b>			
3.1	Verificar se o piso da escada é regular e antiderrapante;			
4	<b>Ventilações</b>			
	<b>Topo do duto de saída de ar (DS) (Topo do Edifício)</b>			
4.1	Verificar no topo do edifício se o duto de saída de ar se prolonga a no mínimo 1 m do restante da edificação;			
4.2	Verificar se as janelas de ventilação (ventilação cruzada) no topo do duto de saída de ar estão conforme indicadas em planta;			
	<b>Antecâmara (todos os pavimentos previstos no PSCIP)</b>			
4.3	Verificar se o acesso a antecâmara é por porta PCF P-60;			
4.4	Verificar se o acesso a escada é por porta PCF P-60;			
4.5	Conferir se a instalação da ventilação junto ao piso (afastada no máximo a 15 cm) para o duto de entrada de ar está conforme indicado em planta;			
4.6	Conferir se a instalação da ventilação junto ao teto (afastada a no máximo 15 cm) para o duto de saída de ar está conforme indicada em planta;			
	<b>Duto Horizontal (próximo ao pav<sup>o</sup> térreo)</b>			
4.7	Verificar em toda a sua extensão se as dimensões do duto horizontal de sucção de ar estão conforme indicadas em planta;			
4.8	Verificar se o duto horizontal está protegido por material com característica de TRRF de 2h (gesso acartonado rosa, proteção de lã de rocha para dutos metálicos e outras com a devida certificação);			
	<b>Captação de ar do duto horizontal</b>			
4.9	Verificar se a posição da captação de ar do duto horizontal está conforme indicada em planta;			
5	<b>Portas corta-fogo</b>			
5.1	Verificar se as PCF's P-60 estão pintadas na cor vermelha. Nota: Aceita-se que a folha da PCF que esteja virada para a descarga seja de qualquer cor.			
5.2	Verificar se as PCF's P-60 estão abrindo no sentido de fuga. Nota: Nos pavimentos deverão abrir para dentro da escada, contudo, no pavimento de descarga deverão abrir para fora da escada;			
5.3	Verificar se as PCF's P-60 estão indicadas com sinalização de emergência "PORTA CORTA FOGO – MANTENHA FECHADA" – Sinalização de Emergência M4 - conforme NT 14-CAT/CBMES;			
5.4	Verificar se está indicado na parte interna da escada na folha da PCF P-60 a indicação do pavimento - Sinalização de Emergência S17 - conforme estabelecido na NT 14-CAT/CBMES;			
5.5	Realizar o teste de abertura e fechamento de todas as PCF's P-60. Nota: Todas as PCF's P-60 devem possuir o mecanismo de fechamento mecânico.			
6	<b>Corrimãos</b>			
6.1	Verificar a integridade do corrimão – material utilizado – e sua fixação;			

6.2	Verificar se o corrimão do caminhamento interno é contínuo em toda a extensão da caixa de escada, inclusive no patamar;			
6.3	Verificar se o corrimão que auxilia o caminhamento externo da caixa de escada é contínuo em toda a sua extensão exceto nas proximidades da PCF's P-60. Nota: Neste caso o corrimão tem que exceder em no mínimo 20 cm a chegada do patamar sendo seu término curvado para o interior;			
<b>7</b>	<b>Da Descarga</b>			
7.1	Verificar se todos os acessos a descarga são mediante PCF P-60;			
7.2	Verificar se as ocupações inseridas na descarga conferem com o projeto aprovado;			
<b>8</b>	<b>Portas das Unidades Autônomas</b>			
8.1	Verificar para as unidades autônomas com capacidade de público superior a 50 pessoas se as portas abrem no sentido de fuga; Nota: A largura da porta deverá atender ao público da unidade autônoma;			
8.2	Verificar para as unidades autônomas com capacidade de público superior a 200 pessoas se as portas possuem barra antipânico;			
<b>9</b>	<b>Sinalização de Emergência</b>			
9.1	Verificar Checklist específico de Sinalização de Emergência;			
<b>10</b>	<b>Documentação</b>			
	<b>Notas Fiscais</b>			
10.1	Recolher as notas fiscais dos componentes da EPF (PCF's e Sinalizações de Emergência) e anexar no PSCIP;			